

2022年03月16日

緑運営会議（令和3年度第5回）議事概要

令和4年2月26日（土）19時～20時、緑ふれあいの家 集会室で
緑ふれあいの家運営会議が開催されました。

内容は、令和4年度の各団体などの役員の報告を行うとともに令和4年度の事業計画案と予算案を承認いただき、これまでの緑会館建替えの取り組み状況を報告、承認いただきました。

1. 令和4年度事業計画案、補助金申請予算案が承認されました。

- 令和3年度事業計画に比べて、ふれあい喫茶を休止。いどばたクラブ、桜まつり、敬老の集いを中止。健康フェスタを5月開催から9月開催に変更しております。
- また、令和4年度補助金予算申請は380万円。昨年に比べて50万円の増額申請となっております。今後、区役所で精査いただき、予算額が決定されます。
- この案は5月開催の総会にて正式に決定されます。

2. これまでの緑会館建替えの取組み経過を報告、承認されました。

① 建替え業者と工事費

- 昨年来入札業者募集を行い、3社が応募がありました。各社の見積りをいただきまして、泉頭工務店に建て替えを依頼することを決定しております。
- 入札金額 64669千円となっております。

② 資金の調達

- 当初考えていた予算を500万円ほどオーバーしました。しかし、補助金額が4600万円ときわめて有利で、令和6年度までの補助金制度であること、そして、今のうちに建替えし次の世代に老朽な会館という課題として残したくないこと、を考え、次の対策を講じることとしました。よろしく願いいたします。

a. VE案（性能や価値を下げずにコストを抑えること）による建設金額の縮小

b. 寄付による資金調達（企業、団体を中心に寄付を募ります。）

c. 借入金による資金調達（各町会役員の議を経た上で借入します。）

③ 補助金申請と建替えスケジュール

- スケジュールですが、4月には大阪市に建替えの補助金（4600万円）申請し、補助金の交付決定をいただくとその後緑ふれあいのかの建て替え工事開を開始しま

す。

- 年内には、建て替え工事を完了の予定です。

(緑地域にお住まいの皆さまには、工事の期間前後は緑ふれあいの家前の児童遊園は閉鎖されます。皆さまご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。4月15日～12月いっぱいを予定しております。)

④解体撤去スケジュール

- 現在の緑ふれあいの家は5月中に解体します。そのあとに、新しい緑会館を建設します。
- 新しい緑会館が完成(12月を予定)した後、現緑福祉会館を解体撤去します。

3.主要な報告事項

①4/6～15 春の交通安全運動に伴う安全運転講習会は、中止となりました。

②大阪市文化祭(3/6 阿倍野区民センター)にグリーンモンスターが出演。応援
よろしくお願いいたします。(子ども会育成連合協議会)⇒グリーンモンスターは見事金
賞を受賞されました。

以上